MTS	Inspección de Iluminación de Emergencia	Logo del Proyecto	Código: MT-FR-20 Versión: 02 Vigencia: 23/10/17

Proyecto: Elemento pH		**Fecha de Inspección:**	22-02-2023
Lugar de Inspección: Escalaas de	emergencia y cuartos tecnicos	**Funcionario que realiza la inspección:**	

NORMATIVAS APLICABLE Y OBLIGATORIO

Los siguientes requisitos, los cuales debe" ser verificados como parte de la conformidad con el RETIE:
a. La instalación eléctrica y los equipos asociadas debe" garantizar el suministro ininterrumpido para iluminación en sitios donde la falta de esta pueda originar riesgos para la vida de las personas, tal como en áreas críticas, salidas de emergencia a rutas de evacuaci6n.
PRUEBAS PERIÓDICAS A LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
Con el fin de asegurar que en el momento de un evento donde se requiera la iluminaci6n de emergencia, esta funcione correctamente y cumpla con su objetivo de salvar vidas, se debe hacer la verificación de ausencia de fallos en fuente de luz y/o lámpara de emergencia, en baterías (abierta, cortocircuito, etc.), de autónoma, de red, fallo de carga y en general el conjunto total de la luminaria, se debe verificar mensualmente su funcionamiento. Pueden aplicarse las normas NF-C71-801 0 NF-C71-820 (auto test de iluminaci6n de emergencia), UNE EN 50172 (supervisión y mantenimiento de una instalación de iluminación de emergencia).

Tipo de iluminación	led	Marca	Sylvania
Fecha de instalación	2019 - 2023	Tiempo de respaldo Batería	90 minutos
Periodicidad de mantto	mensual	Fecha ultimo mantto	Enero

Breve descripción del sistema:

La iluminación se encuentra en buen estado	SI	Existen bombillas fundidas	NO
La iluminación enciende al realizar pruebas	SI	La ubicación de las lámparas son de fácil acceso	SI
Las conexiones de la iluminación son adecuadas	SI	Los tableros de los circuitos están marcados	SI
Se en realizado modificaciones últimamente al sistema	NO	Realizar limpieza a las lámparas	SI
Se realizar pruebas al circuito completo	SI	El testigo funciona	SI

Observaciones: Se realizo instalacion en cuartos tecnicos electricos y telecomunicaciones de 60 luminaria de emergencia en torre 1

Zona inspeccionada	escaleras de emergencia piso 1 - 18 y cuartos tecnicos torre 1
Cantidad de iluminación inspeccionada	

Si la cantidad de iluminación es representativa se revisara mensualmente el 10% de la cantidad y cada mes se establecerá las zonas revisadas hasta dar cobertura total de las iluminación de emergencia total del edificio

J. nitro

MTS	FORMATO CONTROL DE MANTENIMIENTO		CÓDIGO: MT-FR-01 003 VERSIÓN: VIGENCIA: 0105/2019
FECHA: 22-02-2023		N° OREDEN DE SERVICIO	
TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA	15 días	TIEMPO DE ENTREGA	15 días

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA: Uladimir Cerales

PERSONA QUE RECIBE EL MANTENIMIENTO O ACTIVIDAD SOLICITADA: Amanda Eulalia Avilés

UBICACIÓN (ZONA COMÚN/PISO/OFICINA) Escalera de emergencia y cuartos tecnicos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO:	RECIBE A SATISFACCION: SI NO
Se realiza instalación 60 lamparas de emergencia en cuartos tecnicos 3W Se realiza testeo de toda la iluminación limpieza y verificación de circuitos	¿POR QUÉ?
PERSONAL/HORAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD: 2 tecnicos 15 días	INTERVENCION CONTRATISTA Y COSTO:
TRABAJO ASIGNADO A: Amanda Eulalia - Julio Hernandez	FECHA DE ENTREGA:
ARTÍCULOS UTILIZADOS:	CALIFICACIÓN DEL SERVICIO:
1. led emergencia 3W 2774 marca	CALIDAD DEL SERVICIO: 1 2 3 4 5
2. Sylvania. 60 unidades	PUNTÚALIDAD: 1 2 3 4 5
3. Herramienta menor y escalera	PRESENTACIÓN PERSONAL 1 2 3 4 5
4. 100mts cable encauchetado	ORDEN Y ASEO: 1 2 3 4 5
OBSERVACIONES DEL CLIENTE: Se uso unarios, capuchones, Chazos y tornillos.	NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE: HO.

Estimado usuario, su calificación y observaciones son importantes para mejorar nuestros servicios